

Talsu novada pašvaldības projektu progress uz 22.05.2020.						
ES fonds	Projekta stadija/īstenošanas beigu termiņš	Projekta nosaukums	Projekta kopējās izmaksas	ES fondu finansējums/valsts finansējums	Pašvaldības finansējums	Projektu progress uz 22.05.2020.
PROJEKTI AR ES FINANSĒJUMU						
SAM 5.5.1	Īstenošanā līdz 31.12.2020.	Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti	2 021 614 Pašvaldības objektu izmaksas: 727 452	1 087 305 235 950 ERAF 101 355 (valsts atbalsts)	799 387 390 147	Būvdarbi norit pēc plānotā grafika. Šobrīd problēmjautājumi pārsvarā tiek risināti attālināti un saskaņoti ar autoruzraugu un būvuzraugu. Projekta vadītājs 1 x 2 nedēļās apmeklē objektu klātienē.
ELFLA	Īstenošanā līdz 31.03.2020.	Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā	290 764	140 455	150 308	LAD pārstāvji apsekojuši projekta objektu Strazdē, saņemts kontroles ziņojums. Projekts pabeigts.
JSPA	Īstenošanā līdz 31.12.2020.	Proti un dari	167 369	167 369	0	Šobrīd tiek īstenotas 5 jauniešu individuālās pasākumu programmas. Projekts ir ietekmēts sakarā ar ārkārtas situāciju valstī.
Interreg Latvijas-Lietuvas programma	Īstenošanā līdz 20.10.2019.	“Baltu ceļš”	99 122	89 210	14 942	Pēc ārkārtas situācijas pārtraukšanas plānots publicēt informāciju 2 drukātajos masu mēdijos. Projekta gala termiņš 2020.gada 23.decembris, Talsu novada aktivitātes plānots realizēt līdz jūlija sākumam.
Interreg Latvijas-Lietuvas programma	Īstenošanā līdz 30.11.2019	Videokameru uzstādīšana Talsos	50 197	25 586	24 610	Uzraugošā institūcija izvērtē noslēguma pārskatus.
SAM 9.2.4.2.	Īstenošanā līdz 18.04.2020.	Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā	363 544	363 544	0	No 18.05. ar Veselības ministrijas un CFLA atļauju ir atļauti projekta pasākumi brīvā dabā. Maijā plānotas 22 nodarbības, visas notiek brīvā dabā, visās nodarbībās ir iepriekšēja dalībnieku reģistrācija un ierobežots

						dalībnieku skaits atbilstoši MK noteikumu prasībām. Līdz 29.05. jāiesniedz projekta grozījumi, jo saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos par SAM 9.2.4.2. īstenošanu, projekta termiņš tiek pagarināts līdz 01.08.2023.
SAM 8.1.2.	Īstenošanā līdz 31.12.2021.	Mācību vides uzlabošana Talsu novada vispārējās izglītības iestādēs	4 494 862	3 836 026	486 257	Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par būvdarbu iepirkuma uzvarētāju - piegādātāju apvienību SIA "Stats" un SIA "Telms". Uzvarējušā pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu jau izvērtē CFLA, lai varētu iekļaut attiecināmajās izmaksās lifta izbūvi, jo bez vides pieejamības nodrošināšanas nevar nodot ekspluatācijā 3.grupas būvi. Būvuzraudzības iepirkumā ir pieņemts lēmums par uzvarētāju - SIA "Būves un būvsistēmas". Notiek sarunu procedūra ar būvprojekta autoru par autoruzraudzības izmaksām.
SAM 9.3.1.1.	Īstenošanā līdz 31.12.2022.	Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā	395 397	350 915	44 482	Pēc iepirkumu piedāvājumu atvēršanas ir konstatēts, ka piedāvājumu summas pārsniedz projektā pieejamo finansējumu. Konsultējoties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, tika saņemta informācija, ka izmaksas, kas pārsniedz projekta budžetā norādītās summas, ir neattiecināmās izmaksas. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra iesaka nogaidīt un izsludināt iepirkumus atkārtoti.
ELFLA	21.05.2021.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6.kārta Kasparu iela Stendē	214 737	126 702	88 035	Objektā notiek būvdarbi.

ELFLA	Īstenošanā līdz 17.06.2021.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 7.kārta Ķurbes - Vīksnas-Antes Īves pag., Dzedru tilts- Jaunplāvas Ķūļciema pag.	324 979	280 453	44 526	Ceļam "Ķurbes-Vīksnas-Antes" tiek uzsākti būvdarbi, savukārt ceļa "Dzedru tilts - Jaunplāvas" pārbūvi plānots uzsākt maija beigās.
ELFLA	Īstenošanā līdz 31.12.2022.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 8.kārta Latvieši-Veckalniņi Laidzes pag.	116 382	104 744	11 638	Maijā uzsākti būvdarbi.
ELFLA	Īstenošanā 31.12.2022.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 9.kārta Oliņas-Kliņģi- Rinkule Abavas pag.	165 286	146 323	18 963	Noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības līgumi. Uzsākti darbi.
ELFLA	Īstenošanā 31.12.2022.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 10.kārta, Pumpuri-Iliņi Ģibuļu pag.	77 484	68 740	8 744	Noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības līgumi. Maija beigās tiks uzsākti darbi.
ELFLA	Apstiprināts	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 11.kārta Dzintari-Novadi Laucienes pag.; Saslaukas - Nogale Ārlavas pag.; Pumpuri – Iliņi Ģibuļu pagastā	602553	542298	60 255	Projekta pieteikums ir apstiprināts. Finanšu un grāmatvedības nodaļai iesniegts aizdevuma pieprasījums projekta īstenošanai.
ELFLA	Īstenošanā 31.12.2022.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 13.kārta Pūņas - Gambija - Bišu drava Valdgales pag (1.kārta).	364 059	321 064	42 994	Uzsākti būvdarbi.
ELFLA	Īstenošanā 02.11.2021.	Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 14. kārta Grieznes-Miegūzes-Bedrītes, Laidzes pag.	113 344	100 802	12 541	Notiek būvdarbi.
SAM 9.3.2.	Īstenošanā	Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Talsu novadā	30 000	28 200	1 800	Saskaņā ar S.Baltās iesniegumu par atbrīvošanu no telpu nomas maksas, lemts, ka Virbu pag. ĢĀP tiek izslēgta no projekta

						sadarbības partneru skaita. Lai izvairītos no turpmāka izmaksu pieauguma ĢĀP atjaunošanas darbu procesā, tiks pārskatīti darbu apjomi, veikta tirgus izpēte un izvēlēts būvnieks, kas nodrošinās atjaunošanas darbus veikt plānoto izmaksu apjomā. Sagatavoti projekta grozījumi, precizēts plānoto maksājumu grafiks un iepirkuma plāns iesniegšanai CFLA.
Interreg Latvijas-Lietuvas programma	Vērtēšanā	Ezeru apsaimniekošanas projekts	215 000			Projekts apstiprināts ar nosacījumu. Pēc nosacījumu izpildes plānots, ka projekta aktivitātes tiks uzsāktas 2020.gada rudenī
SAM 5.6.2.	Sagatavošanā	Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai 2.kārta	1 693 279	1 439 287	253 992	Projekts apstiprināts ar nosacījumiem, to izpildes termiņš - 01.06.2020. Notiek aktīva komunikācija ar būvprojekta izstrādātājiem, lai savlaicīgi paspētu saskaņot būvprojektu būvvaldē.
SAM 5.6.2.	Sagatavošanā	Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai	1 693 279	1 439 287	253 992	Projekts apstiprināts ar nosacījumu, to izpilde jāveic līdz 01.06.2020. Tiek precizēti komersantu apliecinājumi, kartogrāfiskais materiāls. BP sadaļas ievietotas BIS. Notikusi tikšanās ar komersantiem (SIA "Baltic Agro", SIA "KTB Stende"), lai konkretizētu darbības jomas, kas klasificējas projekta kritēriju izpildē. Nozaru aktualizācija veicama līdz nākamā gada 1.maijam vai arī līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.
LEADER	Īstenošanā	Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana	57 709	18 000	39 709	26.02.2020 tika noslēgts līgums par Būvprojekta izmaiņu izstrādi, kas bija jāveic un tika iesniegtas līdz 17.04.2020. TNP pārstāvji konstatēja vairākas nepilnības, un

						līdz ar to TNP izstrādātās izmaiņas vēl nav saskaņojusi. Labojumu veikšanas termiņš līdz 22.05.2020.
SAM 4.2.2.	Sagatavošanā	Talsu 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana	1 750 000	1 487 500	262 500	VARAM koordinācijas padomē saskaņota projekta ideja. Sagatavots darba uzdevums par AER sadaļas būvprojekta izstrādi, tiek gatavota dokumentācija cenu aptaujas izsludināšanai.
PROJEKTU ĪSTENOŠANA AR PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMU						
		Multifunkcionālais sporta un rekreācijas komplekss				Sagatavots FEA izstrādes darba uzdevums, iepirkuma specifikācijas un kritēriju projekts, iesniegts iepirkumu komisijā, pēc domes lēmuma tiks izsludināts. Tiek gatavots metu konkursa nolikums.
		Gājēju ceļa izbūve piekļuves nodrošināšanai Krievragkalnā	120 000			Pārtraukts iepriekš izsludinātais iepirkums, jo lētākais piedāvājums pārsniedz plānotos izdevumus par 38 583,64 EUR. Pārskatīti plānotie darbi, no darbu apjomiem izslēgts apgaismojuma izbūve. Iesniegts iesniegums par atkārtotu iepirkumu izsludināšanu.
		Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes "Vīnodziņa" projektēšana un būvniecība	~3 000 000			Tiek izstrādāts būvprojekts, notiek regulāra sadarbība ar projektētājiem un risinājumu izvēlē tiek regulāri iesaistīta darba grupa, kas izskata visus projektētāju uzdotos jautājumus, kā arī izvērtē atsūtītos materiālus.
		Vandzenes PII "Zilīte" projektēšana un būvniecība	~1 970 000			Saskaņots jumta risinājums darba grupā, iesniegta informācija SIA "JOE", turpinās būvprojekta izstrāde.
		Talsu 2.vidusskolas metodiskā centra pārbūve	~1 000 000			Noslēgusies cenu aptauja, Juridiskā nodaļa izskata līgumu par veicamajiem darbiem pirms līguma slēgšanas.

		Talsu Galvenās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana				21.04.2020 pārtraukts iepirkums bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas darbiem, jo pēc piedāvājumu atvēršanas konstatēts, ka piedāvātās līgumcenas būtiski pārsniedz plānotās izmaksas. Ir pārskatīti būvprojekta darbu apjomi. Tiek meklēts risinājums, lai izsludinātu iepirkumu ar samazinātu apjomu.
		Būvniecības dokumentācijas izstrāde "Sabiles pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana"				Notiek apliecinājuma kartes izstrāde.
		Būvniecības dokumentācijas izstrāde "Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana"				Būvprojektam tiek veikta ekspertīzes 2.kārta, termiņš 28.maijs.
		Sporta nama jumta un inženiertīklu atjaunošana				Izsludinātas divas cenu aptaujas par porta nama jumta un inženiertīklu atjaunošanu. Pirms iepirkuma izsludināšanas tika veikta telefoniska tirgus izpēte, lai apzinātu cenu sliekšņus. Diemžēl ir saņemts tikai viens piedāvājums Jumta apliecinājuma kartes izstrādei, tāpēc tiks sludināts jauns iepirkums.
		Rīgas ielas atjaunošana				Iesniegts iesniegums iepirkumu komisijai par iepirkuma organizēšanu būvdarbiem un būvuzraudzības pakalpojumiem. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas tiks iesniegta projekta ideja priekšatlasei VARAM.

Skujeniece 29135157

jolanta.skujeniece@talsi.lv